

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年09月11日

計画の名称	一戸町民の快適な暮らしを築く道づくり												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	一戸町												
計画の目標	一戸町民の快適な暮らしを確保するため、町道の現道拡幅等を行う。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	500	A	500	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	・主要な公共施設等への走行時間の短縮 ・主要な公共施設等への走行時間の短縮。現地走行調査及び整備後の走行時間により算出する。 主要な公共施設等への走行時間短縮) = (現地走行調査による走行時間 - 整備後の走行時間)	R2 30分	分	R6 25分

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	一戸町	直接	一戸町	市町村	改築	(1)摺糠平糠線	現道拡幅 L=1,600m	一戸町						250	-	
	A01-002	道路	一般	一戸町	直接	一戸町	市町村	改築	(1)摺糠平糠線	現道拡幅 L = 1,600m	一戸町							250	-
												小計						500	
											合計						500		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 一戸町建設部において実施	事後評価の実施時期 令和7年9月
	公表の方法 一戸町ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	占有物件の移設に時間を要してしまい、走行時間の短縮まで至らなかった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
町道摺糠平糠線の道路改良事業（現道拡幅）について、事業継続し完成を目指す。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	25分	占有物件の移設に時間を要してしまい、走行時間の短縮まで至らず次期計画へ継続となったため
	最終実績値	30分	