

社会資本総合整備計画 事後評価書													令和07年09月11日			
計画の名称	一戸町民の快適な暮らしを築く道づくり(防災・安全)															
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度 (5年間)											重点配分対象の該当				
交付対象	一戸町															
計画の目標	一戸町民の快適な暮らしを確保するため、町道の舗装修繕等を行う。															
全体事業費(百万円)		合計 (A+B+C+D)		531	A	531	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／ (A+B+C+D)		0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2	R4	R6
1	【インフラ長寿命化対策】・舗装補修 町道の修繕割合の増大。舗装修繕予定路線について、修繕割合を算出する。 舗装修繕割合＝Σ(舗装修繕面積)／(舗装修繕予定面積)	27%	38%	50%

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-001	道路	一般	一戸町	直接	一戸町	市町村 道	修繕	(1)女鹿線ほか	舗装修繕 L=5,000m	一戸町	■	■	■	■	■	250		策定済	
	A01-002	道路	雪寒	一戸町	直接	一戸町	市町村 道	除雪（ 機械）	(1)田子上小友線	除雪機械 1台	一戸町	■					25		—	
	A01-003	道路	一般	一戸町	直接	一戸町	市町村 道	点検調 査	小滝小友線ほか	路面性状調査 L=100km	一戸町	■	■				6		策定済	
	A01-004	道路	一般	一戸町	直接	一戸町	市町村 道	修繕	(1)平糠線ほか	舗装修繕 L=5,000m	一戸町						■	250		策定済
											小計						531			
										合計							531			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
一戸町建設部において実施	令和7年9月
	公表の方法
	ホームページ
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	町道の舗装等の修繕・整備したことにより目標を達成できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
今後も定期的に点検等を行い、修繕個所の見直しを図りながら整備を継続する。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	50%	
	最 終 実績値	50%	