

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年6月30日

計画の名称	8 一戸町民の快適な暮らしを築く道づくり (防災・安全)		
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)	交付対象	一戸町
計画の目標	一戸町民の快適な暮らしを確保するため、町道の現道拡幅や舗装修繕等を行う。		

計画の成果目標 (定量的指標)	主要な公共施設等へ走行時間の短縮及び町道の修繕割合の増大		
-----------------	------------------------------	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)	
主要な公共施設等への走行時間の短縮。現地走行調査及び整備後の走行時間により算出する。	20分	-	14分	
町道の修繕割合の増大。舗装修繕予定7路線について、修繕割合を算出する。 (主要な公共施設等への走行時間短縮) = Σ (現地走行調査による走行時間 - 整備後の走行時間) (町道の修繕割合の増大) = Σ (修繕済路線延長 / 予定路線総延長)	0%	-	27%	

全体事業費	合計 (A + B + C)	60百万円 57百万円	A	0百万円 0百万円	B	0百万円 0百万円	C	60百万円 57百万円	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C)	100.0% 100.0%
-------	-------------------	----------------	---	--------------	---	--------------	---	----------------	-------------------------------	------------------

上段：計画 下段：実施

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
一戸町建設部において実施	平成28年9月
	公表の方法
	一戸町ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業												上段：計画	下段：実施				
A 基幹事業												全体事業費 (百万円)	備考				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)						
											H22	H23	H24	H25	H26		
															合計	0	0

B 関連社会資本整備事業				直接 間接	事業者	施設 種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象								H22	H23	H24	H25	H26			
												合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考			
C 効果促進事業				直接 間接	事業者	施設 種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象								H22	H23	H24	H25	H26			
8-C-2	計画・調査	一般	一戸町	直接	一戸町	市町村道	計画・調査	道路ストック総点検調査事業	道路ストック総点検 道路ストック総点検	一戸町						60		
												合計					60	
												合計					57	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考			
8-C-2	路面性状調査、道路付属物調査を行い、町道の舗装補修を計画的に実施することにより、快適で安全な通行を確保する。																	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況															
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況				<ul style="list-style-type: none"> ・町道の走行調査及び整備したことにより目標時間の14分を達成することができた。 ・町道の舗装修繕を実施し、割合を増やすことができた。 											
II 定量的指標の達成状況				指標① (主要な 公共施設等への 走行時間短縮)		最終目標値	14分	目標値と実績値 に差が出た要因							
						最終実績値	14分								
				指標② (町道の 修繕割合の増 大)		最終目標値	27%								
						最終実績値	27%								
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)															
3. 特記事項 (今後の方針等)															
<ul style="list-style-type: none"> ・今後も定期的に点検調査を継続する。 															

(参考図面) 活力創出基盤整備

計画の名称	8 一戸町民の快適な暮らしを築く道づくり(防災・安全)	交付対象	一戸町
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)		

8-C-2 道路ストック総点検

- 【凡例】
- A 基幹事業(道路事業)
 - 《事業識別》
 - 改築系(赤)
 - 修繕系(青)
 - 除雪系(黒)
 - C 効果促進事業

