

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年08月31日

計画の名称	一戸町民の快適な暮らしを築く道づくり(防災・安全)												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	一戸町												
計画の目標	一戸町民の快適な暮らしを確保するため、町道の舗装補修等を行う。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	274	A	238	B	0	C	36	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	13.13	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	<p>【インフラ長寿命化対策】(舗装補修・法面対策・橋梁点検・橋梁撤去)</p> <p>道路 町道の修繕割合の増大。舗装修繕予定路線について、修繕割合を算出する。</p> <p>舗装修繕割合 = (舗装修繕面積) / (舗装修繕予定路線面積)</p>	H27当初		H31末
		27%	%	48%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
・道路ストック点検による道路施設の修繕計画に基づき実施される要素事業：A全て														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	道路	一般	一戸町	直接	一戸町	市町村道	修繕	(1)小滝小友線ほか	舗装補修 L=10,000m	一戸町						39		策定済	
	A01-002	道路	一般	一戸町	直接	一戸町	市町村道	修繕	(1)根反線	法面修繕	一戸町							26		策定済
	A01-003	道路	一般	一戸町	直接	一戸町	市町村道	点検	(2)昼場八木沢線ほか	橋梁点検 40橋	一戸町							15		策定済
	A01-004	道路	一般	一戸町	直接	一戸町	市町村道	点検	(他)鳥海線	トンネル点検 1箇所	一戸町							3		策定済
	A01-005	道路	雪寒	一戸町	直接	一戸町	市町村道	除雪(機械)	(1)根反線ほか	除雪機械 4台	一戸町							35		-
	A01-006	道路	一般	一戸町	直接	一戸町	市町村道	修繕	(他)鳥海線	トンネル停電対策	一戸町							58		未策定

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	一般	一戸町	直接	一戸町	市町村	修繕	(1)根反線	法面对策工	一戸町						62		未策定
											小計						238		
											合計						238		

C 効果促進事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	C01-001	道路	一般	一戸町	直接	一戸町	市町村 道	点検	道路施設点検(橋梁)	橋梁点検、修繕計画策定	一戸町						6		策定済	
		橋梁の長寿命化計画の策定(点検)を行い、経済活動の基盤となる道路の橋梁補修を計画的かつ効率的に実施することにより、快適で安全・安心な通行を確保する。																		
	C01-002	道路	一般	一戸町	直接	一戸町	市町村 道	修繕	(他)笹目子3号線	橋梁撤去 1橋	一戸町						30		策定済	
		橋梁点検に基づき、橋梁を撤去することにより、快適で安全・安心な通行を確保する。																		
												小計						36		
											合計						36			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

一戸町建設部において実施

事後評価の実施時期

令和3年4月

公表の方法

一戸町ホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

町道の舗装等の修繕・整備したことにより目標の修繕割合が達成できた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

今後も定期的に点検等を行い、修繕箇所の見直しを図りながら整備を継続する。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	舗装修繕割合	
	最終目標値	48%
	最終実績値	48%