

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年6月30日

計画の名称	8 一戸町民の快適な暮らしを築く道づくり		
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)	交付対象	一戸町
計画の目標	一戸町民の快適な暮らしを確保するため、町道の現道拡幅や舗装修繕等を行う。		

計画の成果目標 (定量的指標)	主要な公共施設等へ走行時間の短縮及び町道の修繕割合の増大		
定量的指標の定義及び算定式	主要な公共施設等への走行時間の短縮。現地走行調査及び整備後の走行時間により算出する。 町道の修繕割合の増大。舗装修繕予定7路線について、修繕割合を算出する。 (主要な公共施設等への走行時間短縮) = Σ (現地走行調査による走行時間 - 整備後の走行時間) (町道の修繕割合の増大) = Σ (修繕済路線延長 / 予定路線総延長)		
	定量的指標の現況値及び目標値		備考
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)
	20分	-	14分
	0%	-	27%

全体事業費	合計 (A + B + C)	820百万円 <b>639百万円</b>	A	817百万円 <b>637百万円</b>	B	0百万円 <b>0百万円</b>	C	3百万円 <b>2百万円</b>	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C)	0.4% <b>0.3%</b>
-------	-------------------	-------------------------	---	-------------------------	---	---------------------	---	---------------------	-------------------------------	---------------------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
一戸町建設部において実施	平成28年9月
	公表の方法
	一戸町ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業												上段：計画	下段：実施				
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
8-A-1	道路	一般	一戸町	直接		市町村道	改築	(1) 女鹿線	現道拡幅 L=2,100m <b>現道拡幅 L=2,100m</b>	一戸町						245	
																<b>218</b>	
8-A-2	道路	一般	一戸町	直接		市町村道	改築	(他) 一戸街道線	現道拡幅 L=320m <b>現道拡幅 L=320m</b>	一戸町						130	
																<b>70</b>	27年度
8-A-3	道路	雪寒	一戸町	直接		市町村道	除雪	(1) 小滝小友線他8路線	除雪	一戸町						15	
																<b>0</b>	
8-A-4	道路	一般	一戸町	直接		市町村道	改築	(1) 摺糠平糠線外	舗装修繕 L=8,600m <b>舗装修繕 L=8,600m</b>	一戸町						311	
																<b>266</b>	
8-A-5	道路	一般	一戸町	直接		市町村道	改築	(1) 田子上小友線外	法面对策 L=300m <b>法面对策 L=300m</b>	一戸町						30	
																<b>27</b>	
8-A-6	道路	雪寒	一戸町	直接		市町村道	除雪(機械)	(1) 小滝小友線外	除雪機械 4台 <b>除雪機械 3台</b>	一戸町						86	
																<b>57</b>	
											合計	817					
												<b>637</b>					

B 関連社会資本整備事業				直接 間接	事業者	施設 種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象								H22	H23	H24	H25	H26			
												合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考			
C 効果促進事業				直接 間接	事業者	施設 種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象								H22	H23	H24	H25	H26			上段：計画
8-C-1	計画・調査	一般	一戸町	直接	一戸町	市町村道	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁点検・計画策定38橋 橋梁点検・計画策定38橋	一戸町						3		
												合計					3	
												合計					2	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考			
8-C-1	橋梁の長寿命化計画の策定を行い、経済活動の基盤となる道路の橋梁補修を計画的かつ効率的に実施することにより、快適で安全・安心な通行を確保する。																	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況													
<b>I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>・町道の走行調査及び整備したことにより目標時間の14分を達成することができた。</li> <li>・町道の舗装修繕を実施し、割合を増やすことができた。</li> </ul>									
<b>II 定量的指標の達成状況</b>				指標① (主要な 公共施設等への 走行時間短縮)		最終目標値	14分	目標値と実績値 に差が出た要因					
						最終実績値	14分						
				指標② (町道の 修繕割合の増 大)		最終目標値	27%	目標値と実績値 に差が出た要因					
						最終実績値	27%						
<b>III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)</b>													
3. 特記事項 (今後の方針等)													
<ul style="list-style-type: none"> <li>・町道女鹿線の道路改良事業 (現道拡幅) について、引き続き事業を継続して行い完成を目指す。</li> </ul>													

(参考図面) 活力創出基盤整備

計画の名称	8 一戸町民の快適な暮らしを築く道づくり	
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)	交付対象 一戸町

- 8-A-3 道路除雪事業(町道小滝小友線他8路線)
- 8-A-6 除雪機械(町道小滝小友線外)
- 8-C-1 橋梁長寿命化修繕計画策定事業(橋梁点検)

【凡例】

- A 基幹事業(道路事業)
- 《事業識別》
- 改築系(赤)
- 修繕系(青)
- 除雪系(黒)
- C 効果促進事業

