

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
一戸町	一戸町	平成23年度～平成27年度	平成23年度～平成27年度

1 目標の達成状況
(生活排水処理)

指 標		現 状 (平成21年度)	目 標 (平成27年度) A	実 績 (平成27年度) B	実績B /目標A
総人口		14,678	13,479	13,256	—
公共下水道	汚水衛生処理人口	3,938	4,612	4,577	99.2%
	汚水衛生処理率	26.8%	34.2%	34.5%	100.9%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	1,040	1,120	1,047	93.5%
	汚水衛生処理率	7.1%	8.3%	7.9%	95.2%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	1,274	1,420	1,431	100.8%
	汚水衛生処理率	8.7%	10.5%	10.8%	102.9%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	8,426	6,327	6,201	※ ¹ 106.0%

※¹達成率の算定は実績B/Aではなく、別の算定方法による。

2 各施策の実施状況

施策種別	事業 番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
処理施設の 整備に関するもの		浄化槽設置整備事業		地域の公共下水道認可区域及び農業集落排水事業区域を除く区域、また、下水道の整備が当分の間見込まれない下水道計画区域内（認可区域外）の住宅を対象として、設置の費用を助成する。	(H23～H27)	平成23年度： 1基 平成24年度： 2基 平成25年度： 1基 平成26年度： 2基 平成27年度： 4基 合 計： 10基
		浄化槽市町村整備推進事業		地域の公共下水道計画区域及び農業集落排水事業区域を除く区域を対象として、町が個人の住宅に浄化槽を設置する。	(H23～H27)	平成23年度： 14基 平成24年度： 19基 平成25年度： 19基 平成26年度： 21基 平成27年度： 11基 合 計： 84基

3 目標の達成状況に関する評価

浄化槽設置整備事業における浄化槽設置基数については、計画どおりの整備が出来た（計画：10基、実績：10基）。
浄化槽市町村整備推進事業における浄化槽設置基数については、概ね計画どおりの整備が出来た（計画：94基、実績：84基）。
しかしながら、若干、計画を下回った要因としては、高齢化社会の進展などにより町民の水洗化意欲の減退が考えられる。
今後も引き続き、地域の特性を十分に踏まえながら、効率的かつ効果的な生活排水処理施設の整備を図るため、循環型社会形成推進交付金を活用した浄化槽設置整備事業などに取り組み、公共用水域の保全と町民の生活環境の向上に努めたい。

（都道府県知事の所見）

合併処理浄化槽の項目において目標を達成しており、着実に汚水処理人口普及率が向上している。よって、本計画による施策が浄化槽の普及促進に寄与したことが認められる。
一戸町では既に新規計画（平成28年度～平成32年度）を策定したところであり、今後も引続き循環型社会形成推進交付金を活用しながら浄化槽の更なる普及促進に努められたい。
県においてもその手法等必要に応じて支援していくこととしたい。