

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年08月27日

計画の名称	一戸町「水のきれいなまちづくり（第3次）」（防災・安全）													
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	一戸町													
計画の目標	下水道ストックを適正に管理するため維持管理・改築（修繕）計画を策定し、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		183	A	183	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H30当初）	（R2末）	（R4末）
1	一戸処理区のストックマネジメント計画策定に伴い点検・調査率を0%（H30当初）から100%（R1末）に増加させる。			
	一戸処理区のストック点検・調査率 点検・調査済面積（ha） / 全体計画面積（ha）	0%	100%	100%
2	一戸処理の処理場における長寿命化対策率を0%（H30当初）から21%（R4末）に増加させる。			
	一戸処理区の処理場における長寿命化対策率 改築（修繕）済施設数（箇所） / 要改築（修繕）施設総数（23箇所）	0%	4%	21%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	一戸町	直接	一戸町	-	改築	ストックマネジメント計画	調査・計画策定	一戸町	■	■				8		未策定
		ストックマネジメント計画																	
	A07-002	下水道	一般	一戸町	直接	一戸町	終末処理場	改築	一戸町終末処理場（水質保全）	水処理施設	一戸町			■	■	■	128		策定中
		ストックマネジメント計画																	
	A07-003	下水道	一般	一戸町	直接	一戸町	終末処理場	改築	一戸町終末処理場（資源循環形成）	汚泥施設・電気計装	一戸町			■	■	■	47		策定中
		ストックマネジメント計画																	
											小計						183		
											合計						183		

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
上下水道課内で事後評価を実施	令和5年9月
	公表の方法
	一戸町ホームページに掲載
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	社会資本総合整備計画に基づいて改築更新事業を実施したことにより、施設の健全度が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
事業を継続し下水道ストックの適正な管理を行うことで、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	100%		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2	21%		
	最 終 目標値	21%	
	最 終 実績値	21%	