

(第2号様式)

												索引番号		30									
												路線名		安孫・平糠									
台帳整理番号		30		林道網記入番号				台帳搭載年月日		平成25年3月27日		林道管理者名		一戸町									
路線名		幹, 支, 分線名		基幹道, 管理道, 施業道別		種類及び区分		奥地, その他別		国有林林道との関係		位置											
ヤスマゴヒラヌカ 安孫・平糠		幹線名		基幹道		自動車道1級		奥地		併用林道協定の有無		位置											
										有 無													
										支線 分線		管理道		自動車道2級		その他		峰越連絡林道の維持管理、 災害復旧等の協定の有無		起点		二戸郡一戸町平糠字東	
																		有 無		終点		岩手郡葛巻町葛巻第51地割字安孫	
		施業道		軽車道		その他		過疎市町村名		一戸町		振山市町村名		姉帯村		半島市町村名		－					
								指定年月日		平成3年4月1日		指定年月日		昭和45年12月24日		指定年月日		－					
全体計画						利用区域内の状況						その他面積		利用区域内の森林資源のうち法令に基づく制限等の区分及び面積									
年度 現在	総延長 (m)	現況及び計画		地域森 林計画	森林施 業計画	区分	面積(ha)			蓄積(m³)			区分	面積 (ha)	区分		面積(ha)						
		全幅員 (車道幅員)(m)	延長(m)				針葉樹	広葉樹	計	針葉樹	広葉樹	計											
		現況	計画			民有林	－	－	－	－	－	－		－									
H21	4,772	(7.0)	100	4,672	馬淵川上流			547	402	949	188,361	91,810	280,171		13	水源涵養保安林	154.86						
H23	4,772	(5.0)	949	3,823	馬淵川上流	(部分林)	－	－	－	－	－	－		－		－							
H24	4,703	(5.0)	949	3,754	馬淵川上流	国有林	739	196	935	139,529	37,545	177,074			水源涵養保安林								
H25	4,703	(5.0)	1,182	3,521	馬淵川上流	官行造林	－	－	－	－	－	－		－		－							
H26	4,703	(5.0)	1,295	3,408	馬淵川上流																		
H28	4,703	7.0 (5.5)	1,732	2,971	馬淵川上流	計								－		－							
H30	4,703	5.0 (4.0)	1,849	2,854	馬淵川上流			1,286	598	1,884	327,890	129,355	457,245										
R1	4,703	5.0 (4.0)	2,029	2,674	馬淵川上流																		
R3	4,703	5.0 (4.0)	2,229	2,474	馬淵川上流																		
接続道路の状況										利用区域内の人家等		交通災害保険加入状況											
起点側接続道路						終点側接続道路					人家 (戸)	－	保険の種類	全国町村会総合賠償補償保険									
路線名	全幅員 (車道幅員)(m)	延長(km)	道路の種類	管理者名	路線名	全幅員 (車道幅員)(m)	延長(km)	道路の種類	管理者名														
小繫・平糠線	5.0		市町村道	一戸町	一戸葛巻線	8.0		県道	岩手県	公共建築物 (箇所)	－	保険会社の 名称	東京海上火災保険K.K										
										その他	－		加入年月日	平成6年6月1日									
													毎年度加入										
摘要		全体計画延長L=5,654m(葛巻町含む) 一戸町L=4,703m (平糠東地区は畑山商店付近から200mは緑資源分 起点:畑山商店付近から200m先のグレーチング部分 終点:落合集会所先のアスファルト2車線部分)																					

(第2号様式)

												索引番号		30		
												路線名		安孫・平糠		
台帳整理番号		30		林道網記入番号				台帳搭載年月日		平成25年3月27日		林道管理者名		一戸町		
路線名		幹, 支, 分線名		基幹道, 管理道, 施業道別		種類及び区分		奥地, その他別		国有林林道との関係		位置				
ヤスマゴ`ヒラヌカ 安孫・平糠		幹線名 支線 分線		基幹道 管理道 施業道		自動車道1級 自動車道2級 軽車道		奥地 その他		併用林道協定の有無		起点 二戸郡一戸町平糠字東				
										有 (無)						
										峰越連絡林道の維持管理、 災害復旧等の協定の有無		終点 岩手郡葛巻町葛巻第51地割字安孫				
										有 (無)						
										過疎市町村名		一戸町		振山市町村名		姉帯村
指定年月日		平成3年4月1日		指定年月日		昭和45年12月24日		指定年月日		—						
全体計画						利用区域内の状況						その他面積		利用区域内の森林資源のうち法令に基づく制限等の区分及び面積		
年度 現在	総延長 (m)	現況及び計画		地域森 林計画	森林施 業計画	区分	面積(ha)			蓄積(m³)			区分	面積 (ha)	区分 面積(ha)	
		全幅員 (車道幅員)(m)	延長(m)				針葉樹	広葉樹	計	針葉樹	広葉樹	計				
		現況	計画			民有林	—	—	—	—	—	—		—		
R4	4,703	5.0 (4.0)	2,229	2,474	馬淵川上流			547	402	949	188,361	91,810	280,171		13	水源涵養 保安林
R5	4,703	5.0 (4.0)	2,369	2,334	馬淵川上流	(部分林)	—	—	—	—	—	—		—		—
						国有林	739	196	935	139,529	37,545	177,074			水源涵養 保安林	
						官行造林	—	—	—	—	—	—		—		—
						計								—		—
							1,286	598	1,884	327,890	129,355	457,245				
接続道路の状況										利用区域内の人家等		交通災害保険加入状況				
起点側接続道路						終点側接続道路				人家 (戸)	—	保険の種類	全国町村会総合賠償補償保険			
路線名	全幅員 (車道幅員)(m)	延長(km)	道路の種類	管理者名	路線名	全幅員 (車道幅員)(m)	延長(km)	道路の種類	管理者名							
小繫・平糠線	5.0		市町村道	一戸町	一戸葛巻線	8.0		県道	岩手県	公共建築物	—	保険会社の 名称	東京海上火災保険K.K			
										(箇所)						
										その他	—	加入年月日	平成6年6月1日			
														毎年度加入		
摘要		全体計画延長L=5,654m(葛巻町含む) 一戸町L=4,703m (平糠東地区は畑山商店付近から200mは緑資源分 起点:畑山商店付近から200m先のグレーチング部分 終点:落合集会所先のアスファルト2車線部分)														

索引番号	30
路線名	安孫・平糠

(第3号様式)

林 道 台 帳

経過表

施行 年度	施 工 主体名	新設、改築 改良、舗装 災害の別 又は併用 編入、削除 の別	施行 区分	全幅員 (車道 幅員) (m)	延 長 (m)	(国費) 事業費 (千円)	補 助 率	線形の状況		構造物の状況			林業作業 用施設待 避所及び 車廻し等 箇所数	標識 等 本数	現況延長(m)				累計	現在終点位置 (目標物を含む) の地番等 (町村字番地)	搭載年月日 (年月日)	摘要			
								曲 線 半 径 例外値 箇所数	横 断 勾 配 例外値 箇所数	橋梁及びトンネル					区 分		全幅員 4m未満	延長					全幅員 4m以上	延長	
										名称	全幅員 (m)	延長 (m)			構造	全幅員									延長
20	岩手県	(第1工区) 開設	国庫 基幹	5.0 (4.0)	(122)	(38,980) 55,687	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	(122)	0	平糠字東	H25.3.27	開設			
20	岩手県	(第2工区) 改築	国庫 基幹	7.0 (5.5)	(96)	(20,666) 29,523	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	(96)	0	平糠字落合	H28.3.29	改築第2工区 第2工区(H20繰越)			
21	岩手県	(第1工区) 舗装	国庫 基幹	7.0 (5.5)	(82) 100	(6,720) 9,600	70	0	0	—	—	—	—	1	—	—	5.5 100	(82) 100	100	平糠字東	H25.3.27	舗装 (繰越)			
21	岩手県	(第2工区) 改築	国庫 基幹	7.0 (5.5)	(36)	(42,722) 61,032	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	(36)	100	平糠字落合	H28.3.29	改築第2工区その2 (H21繰越)			
22	岩手県	(第1工区) 開設	国庫 基幹	5.0 (4.0)	(340)	(92,368) 131,954	70	0	0	—	—	—	—	4	—	—	4.0	(340)	100	平糠字東	H25.3.27	開設 (繰越)			
22	岩手県	(第1工区2) 開設	国庫 基幹	5.0 (4.0)	(320)	(37,412) 53,445	70	0	0	—	—	—	—	1	—	—	4.0	(320)	100	平糠字東	H25.3.27	開設その2 (繰越)			
23	岩手県	(第1工区) 開設	国庫 基幹	5.0 (4.0)	(767)	(49,062) 70,088	70	0	0	—	—	—	—	9	—	—	4.0	(767)	100	平糠字東	H25.3.27	開設 (繰越)			
23	岩手県	(第1工区) 橋梁上部	国庫 基幹	5.0 (4.0)	562	(49,258) 70,369	70	0	0	坂の上橋	5.0	44.5	永久橋	2	—	—	4.0	562	662	平糠字東	H25.3.27	橋梁上部 (繰越)			
23	岩手県	(第1工区2) 橋梁上部	国庫 基幹	5.0 (4.0)	287	(36,249) 51,785	70	0	0	長の下橋	5.0	26.7	永久橋	2	—	—	4.0	287	949	平糠字高間木	H25.3.27	橋梁上部その2 (繰越)			
24	岩手県	(第1工区) 法面	国庫 基幹	5.0 (4.0)	(80)	(16,331) 23,330	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	(80)	949	平糠字高間木	H25.3.27	法面			
24	岩手県	(第1工区2) 法面	県単 基幹	5.0 (4.0)	(41)	7,284	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	(41)	949	平糠字高間木	H25.3.27	法面その2			
25	岩手県	改築	国庫 基幹	5.0 (4.0)	233	(35,492) 50,703	70	0	0	—	—	—	—	1	5	—	4.0	233	1,182	平糠字高間木	H26.1.7	改築			
25	岩手県	改築	国庫 基幹	7.0 (5.5)	(560)	(108,269) 154,671	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	(560)	1,182	平糠字落合	H26.4.24	擁壁、法面保護工 (繰越)			
26	岩手県	(第2工区) 改築	国庫 基幹	7.0 (5.5)	(25)	(21,907) 31,297	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	(25)	1,182	平糠字落合	H26.5.16	改築 鉄筋挿入工その2 (H24繰越)			
26	岩手県	(第2工区) 改築	国庫 基幹	7.0 (5.5)	(25)	(7,783) 11,119	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	(25)	1,182	平糠字落合	H26.5.16	改築 鉄筋挿入工その3 (H25繰越)			
26	岩手県	(第2工区) 法面	国庫 基幹	7.0 (5.5)	(21) 113	(23,542) 33,632	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	(21) 23	1,205	平糠字落合	H26.10.1	法面 第2工区その4 (H25繰越)			
26	岩手県	(第2工区) 法面	国庫 基幹	5.0 (4.0)			70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	90	1,295	平糠字落合	H26.10.1	法面 第2工区その4 (H25繰越)			
26	岩手県	(第2工区) 法面	国庫 基幹	7.0 (5.5)	(68)	(152,250) 217,501	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	(68)	1,295	平糠字落合	H27.7.2	法面 第2工区その4 (H25繰越)			
27	岩手県	(第2工区) 改築	国庫 基幹	7.0 (5.5)	(232)	(38,396) 54,852	70	0	0	—	—	—	—	2	—	—	7.0	(232)	1,295	平糠字落合	H28.3.29	改築第2工区			

索引番号	30
路線名	安孫・平糠

(第3号様式)

林道台帳

経過表

施行 年度	施 工 主体名	新設、改築 改良、舗装 災害の別 又は併用 編入、削除 の別	施行 区分	全幅員 (車道 幅員) (m)	延 長 (m)	(国費) 事業費 (千円)	補 助 率	線形の状況		構造物の状況				林業作業 用施設待 避所及び 車廻し等 箇所数	標識 等 本数	現況延長(m)						現在終点位置 (目標物を含む) の地番等 (町村字番地)	搭載年月日 (年月日)	摘要
								曲 線 半 径 例外値 箇所数	横 断 勾 配 例外値 箇所数	橋梁及びトンネル						区 分				累計				
										名称	全幅員 (車道幅員) (m)	延長 (m)	構造			全幅員 4m未満	全幅員4m以上							
																	全幅員	延長						
28	岩手県	(第2工区) 改築	国庫 基幹	7.0 (5.5)	437	(20,519) 29,313	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	437	1,732	平糠字落合	H29.1.12	改築第2工区		
29	岩手県	(第1工区) 改築	国庫 基幹	5.0 (4.0)	(117)	(26,252) 37,504	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	(117)	1,732	平糠字高間木	H30.3.22	改築第1工区		
30	岩手県	(第1工区) 改築	国庫 基幹	5.0 (4.0)	(111) 117	(23,655) 33,794	70	0	0	—	—	—	—	—	2	—	5.0	(111) 117	1,849	平糠字大志田山	H31.1.18	改築第1工区		
1	岩手県	(第1工区) 改築	国庫 基幹	5.0 (4.0)	180	(25,004) 35,720	70	0	0	—	—	—	—	—	1	—	5.0	180	2,029	平糠字大志田山	R2.2.6	改築第1工区		
1	岩手県	(第1工区) 改築	国庫 基幹	5.0 (4.0)	(200)	(35,735) 51,050	70	0	0	—	—	—	—	1	6	—	5.0	(200)	2,029	平糠字大志田山	R3.2.12	改築 第1工区 R1繰越		
3	岩手県	(第1工区) 改築	国庫 基幹	5.0 (4.0)	200	(12,582) 17,975	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	200	2,229	平糠字大志田山	R4.4.8	改築 第1工 R3通常		
4	岩手県	(第1工区) 改築	国庫 基幹	5.0 (4.0)	(140)	(29,821) 42,602	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	(140)	2,229	平糠字大志田山	R5.3.31	改築 第1工区 R4通常		
5	岩手県	(第1工区) 改築	国庫 基幹	5.0 (4.0)	(130) 140	(39,900) 57,001	70	0	0	—	—	—	—	—	1	—	5.0	(130) 140	2,369	平糠字大志田山	R6.3.4	改築 第1工 R5通常		
合計					(3,513) 2,369	(949,543) 1,422,831						71.2		6	32				2,369					

(第4号様式)

林道台帳

平面見取図

索引 番号	
路線名	大規模林道 葛巻・田子線 葛巻・浄法寺区間

