（第2号様式）

索引番号	30
路線名	安孫・平糠

林道台帳　総括表

台帳整理番号	30	林道網記入番号		台帳搭載年月日	平成25年3月27日	林道管理者名	一戸町

路線名	幹，支，分線名	基幹道，管理道，施業道別	種類及び区分	奥地，その他別
ヤスマコ゛ヒラヌカ 安孫・平糠	幹線名 支線 分線	(基幹道) 管理道 施業道	(自動車道1級) 自動車道2級 軽車道	(奥地) その他

国有林林道との関係	位置	
併用林道協定の有無		
有　(無)	起点	二戸郡一戸町平糠字東
峰越連絡林道の維持管理、災害復旧等の協定の有無	終点	岩手郡葛巻町葛巻第51地割字安孫
有　(無)		

過疎市町村名	一戸町	振興山村名	姉帯村	半島市町村名	―
指定年月日	平成3年4月1日	指定年月日	昭和45年12月24日	指定年月日	―

全体計画

年度現在	総延長 (m)	現況及び計画 全幅員(車道幅員)(m)	延長(m) 現況	延長(m) 計画	地域森林計画	森林施業計画
H21	4,772	(7.0)	100	4,672	馬渕川上流	
H23	4,772	(5.0)	949	3,823	馬渕川上流	
H24	4,703	(5.0)	949	3,754	馬渕川上流	
H25	4,703	(5.0)	1,182	3,521	馬渕川上流	
H26	4,703	(5.0)	1,295	3,408	馬渕川上流	
H28	4,703	7.0 (5.5)	1,732	2,971	馬淵川上流	
H30	4,703	5.0 (4.0)	1,849	2,854	馬淵川上流	
R1	4,703	5.0 (4.0)	2,029	2,674	馬淵川上流	
R3	4,703	5.0 (4.0)	2,229	2,474	馬淵川上流	

利用区域内の状況

区分	面積(ha) 針葉樹	広葉樹	計	蓄積(m³) 針葉樹	広葉樹	計
民有林	―	―	―	―	―	―
	553	383	936	119,746	42,443	162,189
(部分林)	―	―	―	―	―	―
国有林	714	222	936	93,630	31,092	124,722
官行造林	―	―	―	―	―	―
計						
	1,267	605	1,872	213,376	73,535	286,911

その他面積

区分	面積(ha)
	―
	13
	―
	―
	―

利用区域内の森林資源のうち法令に基づく制限等の区分及び面積

区分	面積(ha)
水源涵養保安林	154.86
	―
水源涵養保安林	
	―
	―

接続道路の状況

起点側接続道路

路線名	全幅員(車道幅員)(m)	延長(km)	道路の種類	管理者名
小繋・平糠線	5.0		市町村道	一戸町

終点側接続道路

路線名	全幅員(車道幅員)(m)	延長(km)	道路の種類	管理者名
一戸葛巻線	8.0		県道	岩手県

利用区域内の人家等

人家(戸)	―
公共建築物(箇所)	―
その他	―

交通災害保険加入状況

保険の種類	全国町村会総合賠償補償保険
保険会社の名称	東京海上火災保険K.K
加入年月日	平成6年6月1日
	毎年度加入

摘要	全体計画延長L＝5,654m（葛巻町含む）　一戸町L＝4,703m （平糠東地区は畑山商店付近から200mは緑資源分　起点：畑山商店付近から200m先のグレーチング部分　終点：落合集会所先のｱｽﾌｧﾙﾄ2車線部分　）

（第2号様式）

林 道 台 帳　総 括 表

索引番号	30
路線名	安孫・平糠

台帳整理番号	30	林道網記入番号		台帳搭載年月日	平成25年3月27日	林道管理者名	一 戸 町

路線名	幹，支，分線名	基幹道，管理道，施業道別	種類及び区分	奥地，その他別	国有林林道との関係	位置	
ﾔｽﾏｺﾞﾋﾗﾇｶ 安孫・平糠	幹線名 支線 分線	(基幹道) 管理道 施業道	(自動車道1級) 自動車道2級 軽車道	(奥 地) その他	併用林道協定の有無 有 (無) 峰越連絡林道の維持管理、災害復旧等の協定の有無 有 (無)	起点：二戸郡一戸町平糠字東 終点：岩手郡葛巻町葛巻第51地割字安孫	

過疎市町村名	一 戸 町	振山市町村名	姉 帯 村	半島市町村名	―
指定年月日	平成3年4月1日	指定年月日	昭和45年12月24日	指定年月日	―

全体計画

年度現在	総延長 (m)	現況及び計画 全幅員(車道幅員)(m)	延長(m) 現況	延長(m) 計画	地域森林計画	森林施業計画
R4	4,703	5.0 (4.0)	2,229	2,474	馬渕川上流	
R5	4,703	5.0 (4.0)	2,369	2,334	馬渕川上流	
R6	4,703	5.0 (4.0)	2,499	2,204	馬渕川上流	
R7	4,703	5.0 (4.0)	2,591	2,112	馬渕川上流	

利用区域内の状況

区分	面積(ha) 針葉樹	広葉樹	計	蓄積(m^3) 針葉樹	広葉樹	計
民有林	―	―	―	―	―	―
	553	383	936	119,746	42,443	162,189
(部分林)	―	―	―	―	―	―
国有林	714	222	936	93,630	31,092	124,722
官行造林	―	―	―	―	―	―
計						
	1,267	605	1,872	213,376	73,535	286,911

その他面積

区分	面積(ha)
	―
	13
	―
	―
	―

利用区域内の森林資源のうち法令に基づく制限等の区分及び面積

区分	面積(ha)
水源涵養保安林	154.86
	―
水源涵養保安林	
	―
	―

接続道路の状況

起点側接続道路

路線名	全幅員(車道幅員)(m)	延長(km)	道路の種類	管理者名
小繋・平糠線	5.0		市町村道	一戸町

終点側接続道路

路線名	全幅員(車道幅員)(m)	延長(km)	道路の種類	管理者名
一戸葛巻線	8.0		県道	岩手県

利用区域内の人家等

人家(戸)	―
公共建築物(箇所)	―
その他	―

交通災害保険加入状況

保険の種類	全国町村会総合賠償補償保険
保険会社の名称	東京海上火災保険K.K
加入年月日	平成6年6月1日
	毎年度加入

摘要	全体計画延長L＝5,654m（葛巻町含む）　一戸町L＝4,703m （平糠東地区は畑山商店付近から200mは緑資源分　起点：畑山商店付近から200m先のグレーチング部分　終点：落合集会所先のｱｽﾌｧﾙﾄ2車線部分　）

索引番号	30
路線名	安孫・平糠

(第3号様式)

林道台帳 経過表

施行年度	施工主体名	新設、改築改良、舗装災害の別又は併用編入、削除の別	施行区分	全幅員(車道幅員)(m)	延長(m)	(国費)事業費(千円)	補助率	線形の状況 曲線半径例外値箇所数	線形の状況 横断勾配例外値箇所数	構造物の状況 橋梁及びトンネル 名称	全幅員(車道幅員)(m)	延長(m)	構造	林業作業用施設待避所及び車廻し等 箇所数	標識等 本数	現況延長(m) 区分 全幅員4m未満 全幅員	延長	全幅員4m以上 全幅員	延長	累計	現在終点位置(目標物を含む)の地番等(町村字番地)	登載年月日(年月日)	摘要
20	岩手県	(第1工区)開設	国庫基幹	5.0(4.0)	(122)	(33,980)55,687	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	(122)	0	平糠字東	H25.3.27	開設
20	岩手県	(第2工区)改築	国庫基幹	7.0(5.5)	(96)	(20,666)29,523	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	(96)	0	平糠字落合	H28.3.29	改築第2工区 第2工区(H20繰越)
21	岩手県	(第1工区)舗装	国庫基幹	7.0(5.5)	(82)100	(6,720)9,600	70	0	0	—	—	—	—	—	1	—	—	5.5	(82)100	100	平糠字東	H25.3.27	舗装(繰越)
21	岩手県	(第2工区)改築	国庫基幹	7.0(5.5)	(36)	(42,722)61,032	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	(36)	100	平糠字落合	H28.3.29	改築第2工区その2(H21繰越)
22	岩手県	(第1工区)開設	国庫基幹	5.0(4.0)	(340)	(92,368)131,954	70	0	0	—	—	—	—	—	4	—	—	4.0	(340)	100	平糠字東	H25.3.27	開設(繰越)
22	岩手県	(第1工区2)開設	国庫基幹	5.0(4.0)	(320)	(37,412)53,445	70	0	0	—	—	—	—	—	1	—	—	4.0	(320)	100	平糠字東	H25.3.27	開設その2(繰越)
23	岩手県	(第1工区)開設	国庫基幹	5.0(4.0)	(767)	(49,062)70,088	70	0	0	—	—	—	—	—	9	—	—	4.0	(767)	100	平糠字東	H25.3.27	開設(繰越)
23	岩手県	(第1工区)橋梁上部	国庫基幹	5.0(4.0)	562	(49,258)70,369	70	0	0	坂の上橋	5.0	44.5	永久橋	2	—	—	—	4.0	562	662	平糠字東	H25.3.27	橋梁上部(繰越)
23	岩手県	(第1工区2)橋梁上部	国庫基幹	5.0(4.0)	287	(36,249)51,785	70	0	0	長の下橋	5.0	26.7	永久橋	2	—	—	—	4.0	287	949	平糠字高間木	H25.3.27	橋梁上部その2(繰越)
24	岩手県	(第1工区)法面	国庫基幹	5.0(4.0)	(80)	(16,331)23,330	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	(80)	949	平糠字高間木	H25.3.27	法面
24	岩手県	(第1工区2)法面	県単基幹	5.0(4.0)	(41)	7,284	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	(41)	949	平糠字高間木	H25.3.27	法面その2
25	岩手県	改築	国庫基幹	5.0(4.0)	233	(35,492)50,703	70	0	0	—	—	—	—	1	5	—	—	4.0	233	1,182	平糠字高間木	H26.1.7	改築
25	岩手県	改築	国庫基幹	7.0(5.5)	(560)	(108,269)154,167	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	(560)	1,182	平糠字落合	H26.4.24	擁壁、法面保護工(繰越)
26	岩手県	(第2工区)改築	国庫基幹	7.0(5.5)	(25)	(21,907)31,297	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	(25)	1,182	平糠字落合	H26.5.16	改築 鉄筋挿入工その2(H24繰越)
26	岩手県	(第2工区)改築	国庫基幹	7.0(5.5)	(25)	(7,783)11,119	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	(25)	1,182	平糠字落合	H26.5.16	改築 鉄筋挿入工その3(H25繰越)
26	岩手県	(第2工区)法面	国庫基幹	7.0(5.5)	(21)113	(23,542)33,632	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	(21)23	1,205	平糠字落合	H26.10.1	法面 第2工区その4(H25繰越)
26	岩手県	(第2工区)法面	国庫基幹	5.0(4.0)			70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	90	1,295	平糠字落合	H26.10.1	法面 第2工区その4(H25繰越)
26	岩手県	(第2工区)法面	国庫基幹	7.0(5.5)	(68)	(152,250)217,501	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	(68)	1,295	平糠字落合	H27.7.2	法面 第2工区その4(H25繰越)
27	岩手県	(第2工区)改築	国庫基幹	7.0(5.5)	(232)	(38,396)54,852	70	0	0	—	—	—	—	—	2	—	—	7.0	(232)	1,295	平糠字落合	H28.3.29	改築第2工区

索引番号	30
路線名	安孫・平糠

(第3号様式)

林道台帳 経過表

施行年度	施工主体名	新設、改築改良、舗装災害の別又は併用編入、削除の別	施行区分	全幅員(車道幅員)(m)	延長(m)	(国費)事業費(千円)	補助率	線形の状況 曲線半径例外値箇所数	線形の状況 横断勾配例外値箇所数	構造物の状況 橋梁及びトンネル 名称	全幅員(車道幅員)(m)	延長(m)	構造	林業作業用施設待避所及び車廻し等 箇所数	標識等 本数	現況延長(m) 区分 全幅員4m未満 全幅員	延長	全幅員4m以上 全幅員	延長	累計	現在終点位置(目標物を含む)の地番等(町村字番地)	登載年月日(年月日)	摘要
28	岩手県	(第2工区)改築	国庫基幹	7.0 (5.5)	437	(20,519) 29,313	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	437	1,732	平糠字落合	H29.1.12	改築第2工区
29	岩手県	(第1工区)改築	国庫基幹	5.0 (4.0)	(117)	(26,252) 37,504	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	(117)	1,732	平糠字高間木	H30.3.22	改築第1工区
30	岩手県	(第1工区)改築	国庫基幹	5.0 (4.0)	(111) 117	(23,655) 33,794	70	0	0	—	—	—	—	—	2	—	—	5.0	(111) 117	1,849	平糠字大志田山	H31.1.18	改築第1工区
1	岩手県	(第1工区)改築	国庫基幹	5.0 (4.0)	180	(25,004) 35,720	70	0	0	—	—	—	—	—	1	—	—	5.0	180	2,029	平糠字大志田山	R2.2.6	改築第1工区
1	岩手県	(第1工区)改築	国庫基幹	5.0 (4.0)	(200)	(35,735) 51,050	70	0	0	—	—	—	—	1	6	—	—	5.0	(200)	2,029	平糠字大志田山	R3.2.12	改築 第1工区 R1繰越
3	岩手県	(第1工区)改築	国庫基幹	5.0 (4.0)	200	(12,582) 17,975	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	200	2,229	平糠字大志田山	R4.4.8	改築 第1工 R3通常
4	岩手県	(第1工区)改築	国庫基幹	5.0 (4.0)	(140)	(29,821) 42,602	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	(140)	2,229	平糠字大志田山	R5.3.31	改築 第1工区 R4通常
5	岩手県	(第1工区)改築	国庫基幹	5.0 (4.0)	(130) 140	(39,900) 57,001	70	0	0	—	—	—	—	—	1	—	—	5.0	(130) 140	2,369	平糠字大志田山	R6.3.4	改築 第1工 R5通常
6	岩手県	(第1工区)改築	国庫基幹	5.0 (4.0)	(92) 130	(30,548) 43,641	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	(92) 130	2,499	平糠字大志田山	R7.6.26	改築 第1工区 R6繰越
7	岩手県	改築(法面)	国庫基幹	5.0 (4.0)	(180) 92	(33,233) 47,476	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	(180) 92	2,591	平糠字大志田山	R8.10.2	改築 法面 R7繰越
7	岩手県	(第2工区)改築	国庫基幹	5.0 (4.0)	(20)	(3,239) 4,629	70	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	(20)	2,591 2,499	平糠字大志田山	R8.10.2	改築 第2工区 R7繰越

(第4号様式)

林道台帳

平面見取図

索引番号	
路線名	安孫・平糠線

記入要領
1. この図面は、林道台帳記載の路線ごとに作成すること。 2. この図面には、当該林道の主なる経過地(目標物を含む。)及び他の道路等と交叉する地点の地番等を記入すること。 3. この図面には、当該林道の起点・終点の地番(開設計画のある路線は全体計画の終点の地番及び目標物を含む。)を記入し、既設は太字実線、開設計画は二重破線で表示する。 4. この図面には、当該林道に関連する施設について鉄道・道路等(河川・部落・公共施設及び主要な目標物を含む。)の名称等を表示すること。 5. この図面には、併用協定等の全体区間延長及び管理区間を表示すること。 6. この図面に記載する記号は、国土地理院発行の地形図記載の記号によること。 7. この図面には、当該林道の種類及び区分又は幅員が異なることにその延長を記入すること。

